АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2023 № 217

г. Ревда

Об утверждении Комплекса мер (Дорожной карты) по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в отношении объекта капитального ремонта - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов» (МАОУ «СОШ № 28»), расположенное по адресу: г. Ревда, ул. Мира, 30

В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках регионального проекта Свердловской области «Модернизация системы общего (школьного) образования Свердловской области» на 2022-2026 годы, утвержденного распоряжением Правительства Свердловской области от 24.01.2022 № 16-РП (в редакции распоряжения Правительства Свердловской области от 21.12.2022 № 828-РП), администрация городского округа Ревда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мер (Дорожную карту) по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в отношении объекта капитального ремонта - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов» (МАОУ «СОШ № 28»), расположенное по адресу: г. Ревда, ул. Мира, 30.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации и управления образования городского округа Ревда.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования городского округа Ревда Т.В. Мещерских.

Глава городского округа Ревда Т.А. Клепикова

Городской округ Ревда Администрация

Татьяна Вячеславовна Мещерских
5-47-43

Утвержден
постановлением администрации
городского округа Ревда
от «01» 02 2023 № 217

Комплекс мер (Дорожная карта)
по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
в отношении объекта капитального ремонта - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов» (МАОУ «СОШ № 28»), расположенное по адресу:
г. Ревда, ул. Мира, 30

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Сформирован муниципальный штаб по реализации проекта, определены муниципальные координаторы по реализации программы	Управление образования городского округа Ревда	Постановление администрации городского округа Ревда	Не позднее 10 февраля 2023 года
2.	Организован контроль за выполнением мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в отношении объекта капитального ремонта – МАОУ «СОШ № 28»	Муниципальный штаб по реализации проекта	Протоколы заседания муниципального штаба по реализации проекта	Ежеквартально
3.	Организован контроль за выполнением строительных работ на объекте капитального ремонта – МАОУ «СОШ № 28»	Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты городского округа Ревда», управление образования городского округа Ревда, МАОУ «СОШ № 28»	Протоколы совещаний	Еженедельно (каждая среда)
4.	Сформирован Штаб родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских	МАОУ «СОШ № 28», управление образования городского круга	Приказ директора МАОУ «СОШ № 28»	Не позднее 10 февраля 2023 года

	и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания МАОУ «СОШ № 28»	Ревда		
5.	Сформирован план деятельности Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания МАОУ «СОШ № 28»	Штаб родительского общественного контроля	План деятельности Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания МАОУ «СОШ № 28»	Не позднее 10 февраля 2023 года
6.	Организована на муниципальном уровне «горячая линия» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц	Управление образования городского округа Ревда, МАОУ «СОШ № 28»	Размещение информации на сайтах управления образования городского округа Ревда и МАОУ «СОШ № 28»	Не позднее 10 февраля 2023 года
7.	Объявлены закупки с целью проведения капитального ремонта здания МАОУ «СОШ № 28»	Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты городского округа Ревда»	Извещения о проведении закупок	Не позднее 10 февраля 2023 года
8.	Рассмотрены обращения, поступившие на «горячую линию», о мероприятиях, реализуемых в рамках программы	Муниципальный штаб по реализации проекта, Штаб родительского общественного контроля	Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов	На протяжении реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения

9.	Сформирован план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объекта капитального ремонта – МАОУ «СОШ № 28»	Управление образования городского округа Ревда	Утвержденный распоряжением управления образования городского округа Ревда план непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	Не позднее 10 февраля 2023 года
10.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения МАОУ «СОШ № 28» средствами обучения и воспитания	Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты городского округа Ревда», управление образования городского округа Ревда	Извещения о проведении закупок	Не позднее 01 июня 2023 года
11.	Проведен анализ потребности обновления в объекте капитального ремонта – МАОУ «СОШ №28» 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Управление образования городского округа Ревда, МАОУ «СОШ № 28»	Приказ директора МАОУ «СОШ № 28», акт ревизии	Не позднее 01 апреля 2023 года
12.	Обеспечено обновление в МАОУ «СОШ № 28» 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	МАОУ «СОШ № 28»	Информационно-аналитическая справка	Не позднее 1 сентября 2023 года
13.	Проведен анализ потребности обеспечения в отношении объекта капитального ремонта – МАОУ «СОШ № 28» требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения	Управление образования городского округа Ревда, МАОУ «СОШ № 28»	Информационно-аналитическая справка	Не позднее 01 марта 2023 года

	Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»			
14.	В отношении объекта капитального ремонта – МАОУ «СОШ № 28» обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	МАОУ «СОШ № 28»	Информационно-аналитическая справка	Не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте
15.	Сформирован план обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников,	МАОУ «СОШ № 28», муниципальное казенное учреждение «Центр развития	Утвержденный приказом директора МАОУ «СОШ № 28» план обеспечения дополнительного профессионального	Не позднее 01 мая 2023 года

	осуществляющих учебный процесс в объекте капитального ремонта – МАОУ «СОШ № 28», сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объекта капитального ремонта – МАОУ «СОШ №28»	образования»	образования	
16.	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объекте капитального ремонта – МАОУ «СОШ № 28», сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации" и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объекта капитального ремонта – МАОУ «СОШ №28»	МАОУ «СОШ № 28»	Документы о повышении квалификации педагогических работников	Не позднее 1 ноября 2023 года