АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.02.2022 № 297

г. Ревда

Об утверждении Комплекса мер (Дорожной карты) по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в отношении объекта капитального ремонта - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 29» (МАОУ «СОШ № 29»), расположенное по адресу: г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, 64

В соответствии с письмом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 21.02.2022 № 02-01-81/1918 «О направлении информации о реализации мероприятий программы «Модернизация школьных систем образования», в целях обеспечения эффективной реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» администрация городского округа Ревда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мер (Дорожная карта) по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в отношении объекта капитального ремонта - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 29» (МАОУ «СОШ № 29»), расположенное по адресу: г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, 64.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации и управления образования городского округа Ревда.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования городского округа Ревда Т.В. Мещерских.

Глава городского округа Ревда Т.А. Клепикова

Городской округ Ревда Администрация

Татьяна Вячеславовна Мещерских
5-47-43

Утвержден
постановлением администрации
городского округа Ревда
от «25» 02 2022 № 297

Комплекс мер (Дорожная карта)
по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
в отношении объекта капитального ремонта - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 29» (МАОУ «СОШ № 29»), расположенное по адресу: г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, 64

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Сформирован муниципальный штаб по реализации проекта, определены муниципальные координаторы по реализации программы	Управление образования городского округа Ревда	Постановление администрации городского округа Ревда	Не позднее 1 марта 2022 года
2.	Организован контроль за выполнением мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в отношении объекта капитального ремонта – МАОУ «СОШ № 29»	Муниципальный штаб по реализации проекта	Протоколы заседания муниципального штаба по реализации проекта	Ежемесячно (каждый третий вторник месяца)
3.	Сформирован Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания МАОУ «СОШ № 29»	МАОУ «СОШ № 29», управление образования городского круга Ревда	Приказ директора МАОУ «СОШ № 29»	Не позднее 1 марта 2022 года
4.	Сформирован план деятельности Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений	Штаб родительского общественного контроля	План деятельности Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных	Не позднее 1 марта 2022 года

	совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания МАОУ «СОШ № 29»		проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания МАОУ «СОШ № 29»	
5.	Организована на муниципальном уровне «горячая линия» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц	Управление образования городского округа Ревда, МАОУ «СОШ № 29»	Размещение информации на сайтах управления образования городского округа Ревда и МАОУ «СОШ № 29»	Не позднее 1 марта 2022 года
6.	Объявлены закупки с целью проведения капитального ремонта здания МАОУ «СОШ № 29»	Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты городского округа Ревда»	Извещения о проведении закупок	Не позднее 11 марта 2022 года
7.	Рассмотрены обращения, поступившие на «горячую линию», о мероприятиях, реализуемых в рамках программы	Муниципальный штаб по реализации проекта, Штаб родительского общественного контроля	Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов	На протяжении реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения
8.	Сформирован план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объекта капитального ремонта – МАОУ «СОШ № 29»	Управление образования городского округа Ревда	Утвержденный распоряжением управления образования городского округа Ревда план непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	Не позднее 1 апреля 2022 года
9.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения МАОУ «СОШ № 29» средствами обучения и воспитания	Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты городского округа	Извещения о проведении закупок	Не позднее 01 мая 2022 года

		Ревда», управление образования городского округа Ревда		
10.	Проведен анализ потребности обновления в объекте капитального ремонта – МАОУ «СОШ №29» 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Управление образования городского округа Ревда, МАОУ «СОШ № 29»	Информационно-аналитическая справка	Не позднее 01 мая 2022 года
11.	Обеспечено обновление в МАОУ «СОШ № 29» 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	МАОУ «СОШ № 29»	Информационно-аналитическая справка	Не позднее 1 сентября 2022 года
12.	Проведен анализ потребности обеспечения в отношении объекта капитального ремонта – МАОУ «СОШ № 29» требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов	Управление образования городского округа Ревда, МАОУ «СОШ № 29»	Информационно-аналитическая справка	Не позднее 01 мая 2022 года

	(территорий)»			
13.	В отношении объекта капитального ремонта – МАОУ «СОШ № 29» обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	МАОУ «СОШ № 29»	Информационно-аналитическая справка	Не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте
14.	Сформирован план обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объекте капитального ремонта – МАОУ «СОШ № 29», сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд,	МАОУ «СОШ № 29», муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования»	Утвержденный приказом директора МАОУ «СОШ № 29» план обеспечения дополнительного профессионального образования	Не позднее 01 мая 2022 года

	состоящих из представителей администраций и педагогических работников объекта капитального ремонта – МАОУ «СОШ №29»			
15.	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объекте капитального ремонта – МАОУ «СОШ № 29», сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации" и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объекта капитального ремонта – МАОУ «СОШ №29»	МАОУ «СОШ № 29»	Документы о повышении квалификации педагогических работников	Не позднее 1 ноября 2022 года